

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem realizacji jest budowa 2 budynków bloków kogeneracyjnych z przyległymi stacjami kontenerowymi trafo wraz z sieciami uzbrojenia terenu.
Adres budowy: Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 7; część działki nr 882/15
INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
Rypin, ul. Reja 2
Zakres robót dla w/w przedsięwzięcia:

- roboty ziemne w zakresie fundamentowania płyt fundamentowych pod kontenery
- fundamentowanie
- montaż kontenerów
- roboty instalacyjne

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie znajdują się istniejące budynki ciepłowni

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Obiekty istniejące znajdują się na terenie użytkowanym w sposób ciągły. Należy zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób postronnych. W trakcie robót ziemnych należy uważać na sieci uzbrojenia podziemnego.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie upadkiem z wysokości; może też wystąpić ryzyko porażenia prądem.

5. Instruktaż pracowników:

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

Na czas budowy należy wydzielić ogrodzeniem strefy objęte robotami budowlanymi i odpowiednio je oznakować. Przy pracach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników należy zastosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej – zgodne z wymogami BHP.

Projektant:

Przebudowa Ciepłowni Miejskiej na Elektrociepłownię	Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956r nr.7, działka nr 882/15	22
---	--	----